

AÇÕES DA VIRADA SOCIAL - PARAISÓPOLIS

ITEM	TIPO	AÇÃO	PRAZO		STATUS	RESPONSÁVEL	
			INÍCIO	TÉRMINO		UNIDADE	SERVIDOR
1	Rev. Urbana	Ampliação do Programa Zelador de Praças.	Abril	Junho	<p>1º - Aguardando liberação de recurso orçamentário.</p> <p>2º - Ainda aguardando orçamento, previsão para 2010.</p> <p>3º - Ação atrasada, em fase de estudo para implantação em uma praça.</p> <p>4º - Sem orçamento</p> <p>5º - Sem orçamento</p> <p>6º - Não iniciada</p>	Sub Prefeitura CL	Vera Lúcia Mendes
2	Rev. Urbana	Cercamento da área referente ao Projeto do Parque Paraisópolis (pública e particular).	Abril	Maio	<p>1º - Concluído o cercamento da área pública.</p> <p>2º - Área particular em desapropriação, não interfere na construção do Parque.</p> <p>3º - Conclusão da desapropriação, aguardando suplementação de verba, Poder Judiciário elevou o valor dos terrenos</p> <p>4º - Concluído o cercamento. Aguardando a decisão do processo judicial, desapropriações foram pagas.</p> <p>5º - Idem a informação anterior.</p> <p>6º - Em andamento - Cercamento das áreas públicas já concluído. Saiu a imissão na posse das áreas particulares. O Cercamento das novas áreas está aguardando a desmobilização do Canteiro de Obras da SEHAB.</p>	SVMA	Horácio A. Pires
3	Rev. Urbana	Levantamento de áreas para construção de: Batalhão, CIC, CEU e CRAS	Março	Julho	<p>1º - Em andamento, localização de áreas, reuniões SSP e SEHAB e vistoria na comunidade.</p> <p>2º - Área para o CRAS em definição entre SMADS e SEHAB (setores engenharia).</p> <p>3º - SMADS avaliando os espaços oferecidos pela SEHAB.</p>	Sub Prefeitura CL	SMADS – Marly Ferreira Santos SJDC – Maria Isabel Soares

					<p>4º- SMADS terá espaço provisório no bairro do Grotinho junto ao Centro Comercial com previsão de finalização da obra em agosto. Posteriormente irá utilizar espaço do Condomínio E. CIC será construído junto ao Parque e Complexo de Saúde.</p> <p>5 – CRAS com previsão de término em novembro e CIC com terreno concedido em fase de definição do projeto.</p> <p>6º - Concluído. CEU já construído e em funcionamento. Áreas para CRAS e CIC já definidas, conforme ações 30 e 102.</p>		
4	Rev. Urbana	Regularização e intensificação da coleta de lixo.	Março	Contínuo	<p>1º- Em andamento, pontos levantados, em elaboração do plano de ação com LIMPURB.</p> <p>2º - Programa contínuo, sendo feito com regularidade.</p> <p>3º -Ação contínua dentro da programação da Subprefeitura. Atividade incluída no GT Meio Ambiente, item 124.</p> <p>4º - Ação contínua</p> <p>5º - Ação em continuidade</p> <p>6º - Ação contínua,</p>	Sub Prefeitura CL	Vera Lúcia Mendes, e Horácio Almeida Pires
5	Rev. Urbana	Manutenção/conservação constante de parques públicos, ruas, córregos, asfalto (tapaburacos), poda de árvores, etc.	Março	Contínuo	<p>1º - Em andamento - Tapa buraco em 5 ruas: Itajubaquara, Augusto de Souza, Laerte Setubal, Pasquale Galupe, Wilson – 193 buracos- 1186 m2 de massas.Limpeza boca de lobo em 6 ruas: Iratinga,Taubaté, MJ.José Marioto Ferreira, Dr.Antonio Ferreira de Castilho Filho, Itapaiuna, José da Silva Ribeiro. Corte de mato e remoção de árvores em 2 ruas: Silveira Sampaio, Dr. José Pedro de Carvalho Lima. Remoção de entulho e Limpeza Urbana em 7 ruas Major José Marioto Ferreira, Melchior Giola, Silveira Sampaio, Rudolf Lotze , P. Galupe, José A. Souza e Silva , Herbert Spencer - 140 toneladas. Operação Cata bagulho -9.98 toneladas.</p> <p>2º - Em andamento - 18 a 21/ 08, Operação Cata Bagulho em 35 Ruas – retirado de 46,71 toneladas e 50,67 toneladas de entulho. Em 17 e 18, limpeza geral das áreas Grotão, Grotinho, Brejo e Palmeirinha.</p>	Sub Prefeitura CL	Vera Lúcia Mendes, e GT Meio Ambiente - SEADS

					<p>3º - Ação incluída GT Meio Ambiente item 124 – Efetuada Operação Emergencial de cata entulho, cata bagulho e varrição denominada "Recebendo 2010 de Portas Limpas" - dias 22,23 e 24/12/09 e 12 e 13/01/2010 - nas Ruas P. Galupe, Itajubaquara, Wilson, Ricardo Avenáriu, Dr. José Augusto de Souza e Silva, Melchior Giola, Laerte Setubal, Itapeim José Marioto Ferreira, Silveira Sampaio, Manoel Antonio Pinto, Rudolf Lotze, Herbert Spencer, das Jangadas, Iriri, Ernest Renan, Iratinga, Manoel Antonio Pinto, Italegre, Itapanhau, Jeremy Bentham e Albuquerque Lins. Total recolhido: 120,65 Toneladas de entulhos/lixo e bagulhos.</p> <p>4º- Ação Contínua: - Efetuada operação cata bagulho em 12 ruas, sendo retiradas 10.34 toneladas de materiais diversos. - Operação cata entulho retirada de 163,10 toneladas e limpeza urbana (varrição) em 14 ruas. - Operação. Tapa buraco em 13 ruas e Limpeza de boca de lobo em 6 ruas.</p> <p>5º Operação Cata Bagulho retirada 30 toneladas – 8 caminhões de entulho – coleta de lixo 3 vezes por semana – 44 carros abandonados retirados – 187 vistorias de fiscalização.</p> <p>6º - Ação contínua - limpeza de bocas de lobo - 412 un - limpeza de poço de visita - 50 un - limpeza manual de córrego - 11650 m (vias: dr. José Augusto de Souza Silva, Viriato Correia, Rudolf Lotze, Mj. José Marioto Ferreira) - remoção de árvores - 01 - tapa buracos: nas ruas Herbert Spencer - dia 19/10/2010 e rua Melchior Giola - dia 29/10/2010 - remoção de entulho e operação cata-bagulho: 290 toneladas obs. as ações de limpeza estão sendo executadas semanalmente desde fevereiro, com pinturas de guias, capinação, retiradas de entulho e cata bagulho.</p>		
6	Rev. Urbana	Ordenamento no entorno da favela, com retirada das lombadas irregulares.	Março	Maio	<p>1º- Em andamento-Reconstrução de 33 lombadas das 43 necessárias.</p> <p>2º - Em processo de retirada das restantes.</p>	Sub Prefeitura CL	Alexandre Conti / Vera Lucia Mendes

					<p>3º - Ação efetuada sempre que necessário, mediante a avaliação da Sub.</p> <p>4º - Ação contínua entre CET/ SP Trans e Subprefeitura</p> <p>5º - Ação continua</p> <p>6º - Ação contínua</p>		
7	Rev. Urbana	Levantamento de comércios, depósitos de reciclagem, ferro velho e bares irregulares.	Março	Contínuo	<p>1º - Elaborado planejamento conjunto com a SSP - operações conjuntas efetuadas.</p> <p>2º - Em elaboração de Projeto para regularização do comércio local, parcerias, Associação Comercial do Butantã, Sec. do Emprego e Relações do Trabalho, União dos Moradores e SEADS, início 09/09.</p> <p>3º - Atividade em andamento dentro da programação normal. Incluída no Item 125 – Regularização do Comércio Local. Em andamento, reuniões do GT para montagem do Plano de Trabalho. Projeto "Comércio Legal".</p> <p>4º - Em andamento, informações no item 125</p> <p>5º - Idem ao item anterior.</p> <p>6º - Ação contínua. Em janeiro e fevereiro: retirada de Ambulantes da Rua Alexandre Archinpenko. e lacre de 03 comércios irregulares Rua Silveira Sampaio.</p>	Sub Prefeitura CL	Sérgio Roberto dos Santos / Vera Lucia Mendes - Subprefeitura/ SERT GT Regularização Comércio – SEADS
8	Rev. Urbana	Fiscalização da iluminação pública.	Abril	Contínuo	<p>1º - Implantação de 7 pontos novos no entorno do CEU - ILUME - Projeto Aprovado para implantação de 11 pontos novos para a área do Grotinho - Projeto aprovado para implantação de 8 pontos para Viela da Bica - R. Sebastião Francisco - Cessão de material para a Subprefeitura a ser aplicado pela Eletropaulo em 19 pontos - vielas e escadarias.</p> <p>2º -Em andamento.</p> <p>3º - Ação anterior concluída, em andamento a atividade de fiscalização e reparos quando necessário.</p> <p>4º - Ação contínua</p> <p>5º Em continuidade</p>	ILUME/ Sub Prefeitura CL	Nelson Teixeira/ Alexandre Conti / Vera Lucia Mendes

12	Rev. Urbana	Programa de Uso Racional de Água (PURA).	Maio	Novembro	<p>1º - Em planejamento.</p> <p>2º -Em andamento junto às escolas do EJA.</p> <p>3º - Em processo de montagem de curso para identificação de vazamentos a ser oferecido para os pais, funcionários e alunos das escolas citadas no item 10.</p> <p>4º - Em andamento</p> <p>5º - Ação Concluída</p>	Sabesp	Luiz Moreira
13	Rev. Urbana	Evento Dia Mundial da Água-Apresentação de Filme Educativo, Teatro, Exposição da Maquete sobre Tratamento de Água e Painéis.	Março	Março	<p>Concluído. Semana de 18, 19, 20 e 22 /03- Participação de 1300 alunos-EMEFs Paraisópolis, Paulo Freire, Dom Veremundo Toth.</p>	Sabesp	Luiz Moreira
14	Rev. Urbana	Programa Córrego Limpo (programa educativo).	2º Semestre		<p>1º- Em planejamento.</p> <p>2º- Realização de caminhadas (estudo do meio) e palestras (exibição de vídeos) para os alunos das Escolas Paulo Freire e CEU.</p> <p>3º - Em planejamento com as demais escolas para 2010.</p> <p>4º - Em andamento</p> <p>5º - Ação Concluída</p>	Sabesp	Luiz Moreira
15	Rev. Urbana	Implantação no Parque Bule Marx do circo-escola sobre uso de energia elétrica.	Abril	Junho	<p>Concluído. Transferido para Parque Raposo Tavares. Em elaboração de cronograma das visitas com as escolas locais de Paraisópolis.</p>	Eletropaulo	Luiz Cavaretti
16	Rev. Urbana	Revisão da iluminação Setor 1 da Área de Lazer, Escadaria da Jangada, Escadaria da Rua do Japonês, Manoel Antônio Pinto.	Abril		<p>1º - Em andamento-Material cedido pela ILUME para ser aplicado pela Eletropaulo em 19 pontos, vielas e escadarias.</p> <p>2º - Em andamento.</p> <p>3º - Ação Concluída.</p>	Eletropaulo /ILUME/SUB CL	Luiz Cavaretti/Nelson Teixeira/ Alexandre Conti / Maria Aparecida Junqueira
17	Rev. Urbana	Implantação de projeto para iluminação pública dos locais com maior vulnerabilidade.	Abril		<p>1º - Não iniciada.</p> <p>4º - Em andamento, iluminação da rua da ETEC</p>	Eletropaulo	Luiz Cavaretti

					5ª - Ação Concluída		
18	Rev. Urbana	Implantação de Posto para informação, emissão e carregamento de bilhete único.	Março	Março	Concluído. Instalado em 18 e 19/03 dois postos: CEU Paraisópolis e União de Moradores.	SPTRANS/ Ass. de Articulação Comunitária	João Lindolfo
19	Rev. Urbana	Ampliação de serviço de transporte público.	Abril	Setembro - Depende do término das obras viárias	1º - Em estudo. 1ª fase alteração dos itinerários das linhas existentes, novas localizações de pontos terminais já ampliará o serviço. Atualmente 07 linhas atendem Paraisópolis. 2º - Ampliação dependerá do término das obras viárias, atualmente 5 linhas atendem a Comunidade. 3º - Idem anterior, uma vez que as obras ainda não terminaram. 4º - Obras em andamento 5º - Idem anterior 6º - Em andamento, ação acompanha as obras de urbanização que estão sendo realizadas.	SPTRANS/ Ass. de Articulação Comunitária	João Lindolfo
20	Rev. Urbana	Regularização dos pontos finais das linhas de ônibus e micro ônibus.	Abril	Depende do término das obras viárias	1º - Planejamento em elaboração, conclusão depende das obras viárias pela SEHAB. 2ª - Planejamento em consolidação, depende da conclusão das obras viárias 3º - Idem anterior 4º - Finalização somente após termino das obras viárias 5º - Em andamento 6º - Em andamento, ação acompanha as obras de urbanização que estão sendo realizadas.	SPTRANS/ Ass. de Articulação Comunitária	João Lindolfo
21	Rev. Urbana	Projeto Educacional – Espaço Vivencial de Trânsito.	Maio	Agosto	1º - Em planejamento para elaboração de cronograma junto às Escolas 2º - Concluído	CET / Depto de Ação Social	José O. Filho
22	Rev. Urbana	Reposição da sinalização do viário.	Abril	Contínuo	1º - Projeto sendo definido. 2º - Em andamento. 3º - Concluída, com reposição de placas	CET / Depto de Ação Social	José O. Filho

						sempre que necessário.		
23	Rev. Urbana	Instalação de Agência Móvel SABESP (Locais sugeridos: Grotinho, Grotão, Brejo, Palmeirinha.	2º Semestre/ Novembro			1º e 2º - Em programação para setembro em conjunto com o Poupatempo Móvel. 3º - Em processo de negociação com o Poupatempo Móvel. 4º - Agência instalada na União de Moradores. Concluída.	Sabesp	Luiz Moreira
24	Rev. Urbana	Implantação do plano de circulação viária.	Junho	Setembro		1º Em fase de planejamento. Depende do término total do Projeto de urbanização. 2º Idem Anterior 6º - Em andamento, ação acompanha as obras de urbanização que estão sendo realizadas.	CET / Depto de Ação Social	José O. Filho
25	Ass. Social	Implantação de um Centro de Convivência da Família.	2010	2010		1º - Redefinição do Projeto por SMADS, somente para 2010. 2º - Idem anterior 3º - O trabalho com famílias faz parte das atribuições do CRAS. Com a nova Equipe do CRAS Vila Andrade, reinício dos trabalhos a partir de março. 4º - Equipe do CRAS atendendo provisoriamente em uma sala do CEU, 2 vezes por semana enquanto a obra termina. - Grotinho 5º Idem anterior, com previsão de mudança de espaço físico em início de dezembro 6º - 3200 famílias foram atendidas de março a dezembro de 2010. A previsão de mudança de espaço foi alterada para final de julho/2011.	SMADS/CRAS CL	Ângela Marques / Marly Martins
26	Ass. Social	Implementação do Centro para Criança e Adolescente.	Abril	Abril		Concluído. Ampliado convênio com o Mosteiro São Geraldo em 67 vagas para atividades sócio-educativas com adolescentes CRAS diagnosticou a necessidade de ampliação da Rede de Serviços Socioassistenciais ao longo do ano.	SMADS/ CRAS CL	Ângela Marques /Marly Martins
27	Ass. Social	Aplicação do Ecâmetro para o fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente- SGDCA.	Junho Dez	Outubro Dez		1º - Em elaboração do Projeto.	SEADS/Rede Social	Marly Cortez

					<p>2º - Alterada data para início. Aguardando assinatura de Convênio. Já autorizado pelo Governador. D.0 de 22.08.</p> <p>3º - SEADS/CONSEAS e FIA/USP restabeleceram as prioridades, definindo não atuar em 2010 no Município de São Paulo. Ação poderá vir a ser executada em 2011.</p> <p>6º - Em estudo a retomada da aplicação em Paraisópolis.</p>		
28	Ass. Social	Ampliação do Programa Ação Jovem (em 200 vagas).	Maio	Agosto Novembro	<p>1º - Levantamento dos jovens através do Sistema Pró-Social.</p> <p>2º - Programa atrasado na sua implantação. Proposta: fazer a divulgação e possíveis inscrições em conjunto com o Programa Esporte Social, com previsão para início de outubro.</p> <p>3º - Através do Programa Centro para Adolescentes e Jovens é que se poderá alcançar a meta.</p> <p>4º - Avaliação de 40 adolescentes e jovens do Projeto Esporte Social para inclusão no ação jovem</p> <p>5º - Inclusões sendo efetuadas mediante a procura.</p> <p>6º - Divulgação nas escolas locais e nas reuniões com as famílias atendidas pelo CRAS. No último trimestre foram incluídos 78 jovens e 20 aguardam a documentação.</p>	SEADS/CDS /DRADS e CRAS/CL	Ângela Marques/ Marly Martins
29	Ass. Social	Ampliação do Programa Renda Cidadã (para mais 200 famílias).	Maio	Agosto Novembro	<p>1º - Levantamento das famílias junto ao Sistema Pró-Social.</p> <p>2º- Programa atrasado na sua implantação. Proposta: fazer divulgação e possíveis inscrições em conjunto com o Esporte Social com previsão de início em outubro.</p> <p>3º - CRAS procederá à inclusão de famílias no Programa Bolsa Família e Renda Mínima em substituição ao Programa Renda Cidadã.</p> <p>4º - Em andamento, famílias sendo triadas pelo CRAS</p> <p>5º - Inscrições sendo feitas mediante procura.</p>	SEADS/CDS / DRADS e CRAS/CL	Ângela Marques/Marly Martins

					6º - incluídas e contempladas 103 famílias		
30	Ass. Social	Implantação de um CRAS em Paraisópolis.	2010	2010	<p>1º - Em andamento - Vistoria de local indicado pela SEHAB.</p> <p>2º - Em fase de estudos entre SMADS e SEHAB, setores de engenharia. SMADS autou processo para disponibilidade de espaço. Encaminhado à SEHAB, aguardando retorno.</p> <p>3º - SMADS avaliando os espaços oferecidos pela SEHAB. Em negociação com a ETEC uma sala para uso temporário, até que o espaço definitivo fique pronto.</p> <p>4º - Equipe CRAS atendendo 2 vezes por semana em sala cedida pelo CEU. Previsão de agosto estar finalizada espaço no Centro Comercial do Grotnho para instalação do CRAS .</p> <p>5º - Obra atrasada, com previsão de entrega para início de dezembro/2010.</p> <p>6º - Em fase final de construção, com previsão para final de março. Depois disso SMADS fará a adequação do espaço.</p>	SMADS/Assessoria Gabinete	Ângela Marques /Marly Martins
31	Ass. Social	Implantação de um CREAS em Paraisópolis.	2010	2010	<p>1º - Depende de local para instalação</p> <p>2º - Sem definição de espaço</p> <p>3º - Idem anterior</p> <p>4º - Sem espaço para a construção</p> <p>5º - Sem definição de espaço.</p> <p>6º - Não tem previsão de implantação para 2011, atendimento sendo realizado pela unidade de Campo Limpo.</p>	SMADS/ Assessoria Gabinete	Ângela Marques/ Marly Martins
32	Cultura Municipal	Implantação da Biblioteca Itinerante.	Em definição		Não iniciada	Sec. Cultura Municipal	
33	Cultura Municipal	Construção da Casa da Cultura.	Em definição		Não iniciada	Sec. Cultura Municipal	
34	Ed. Municipal.	Realização de mutirão para atualização das fichas de saúde das crianças matriculadas no ensino fundamental.	Maio	Maio	Concluído	Sec. Municipal de Educação	Luz Marina

35	Ed. Municipal	Realização de mutirão para combate a roedores.	Maio	Maio	Cumprido em conjunto com a COVISA - 5 Escolas - CEU, EMEF Paraisópolis, EMEF Casarão, EMEF Prof. Paulo Freire e EMEF Dom Veremundo Toth.	Sec. Municipal de Educação / Coord. Sul	Maria das Graças
36	Ed. Municipal	Realização de oficinas para enfrentamento da violência sexual e doméstica.	Abril	Abril	Concluído. 1 dia de oficina com a presença do Juiz e Promotora de Sto. Amaro, Defensor Público, Conselheiro Tutelar, Sec. Adjunta CMDH e representantes da SMADS.	Sec. Municipal de Educação / Assessoria	Luz Marina
37	Ed. Municipal	Realização de palestras sobre educação alimentar.	Março		Concluído. 1ª fase - 13 a 17/03	Sec. Municipal da Educação / Assessoria	Luz Marina
38	Ed. Municipal	Realização de Mostra de Curtas-Metragens de Direitos Humanos nas escolas Homero dos Santos Fortes, Maria Zilda G. Natel e no CEU Paraisópolis (Programa Escola da Família).	Não definido		Em Planejamento 6º - Concluída. Incluída dentro da programação das escolas.		Prof. Sandoval Cavalcante
39	Saúde	Implantação do Programa Aprendendo com Saúde, junto as Escolas Municipais.	Abril	Maio	Concluído. Semana 11 a 22/05 atendendo 1100 alunos das EMEF Paulo Freire, Casarão, Dom Veremundo Toth, palestras Higiene bucal, sexualidade - DST, Anticoncepção, teatro.	Sec. Mun. Saúde /Coord. Saúde Sul	Edjane/ Ada
40	Ed. Municipal	Construção do CEU ou CEI	Não definido		1º - Em definição de espaço 2º - Idem anterior. 3º - Idem anterior. 4º - Obras em andamento previsão de entrega em Julho junto à Av. Perimetral 5º - Concluída	Sec. Municipal de Educação e Subprefeitura CL	Luz Marina / Luiz Santoro e Maria Aparecida Junqueira
41	Desenvolvimento	Construção da Escola Técnica Paula Souza para atendimento de 320 alunos nos cursos: contabilidade, informática, meio ambiente e segurança do trabalho.		Janeiro/10	1º - Obras em andamento, elaboração de projeto das áreas de laboratório, quadras e cantina. 2º - Obras em fase final. 3º - Concluída a construção – início das aulas em fevereiro para 260 alunos nos 3 períodos. Cursos: Ensino Médio, Informática, Segurança do Trabalho, Contabilidade e Logística. Inauguração prevista para 03/10. 4º - Em pleno funcionamento, novo vestibulinho em Julho com 590 candidatos inscritos 5º - Em funcionamento abertura de inscrições para 1º semestre de 2011.	Autarquia Centro Paula Souza	Maria Helena de Araujo

					6º - Ação concluída		
42	Ed. Estadual	Acessa Escola- Promover a inclusão digital e social dos alunos, professores e funcionários das escolas da rede pública estadual.	Maio	Contínuo	1º - Em andamento: 1ª Fase em 2 escolas, Mª Zilda G. Natel e Etelvina G. Marcucci. Proposta é atender 3700 alunos. 2º - Programa contínuo, em execução. 3º - Reinício em fevereiro, contínuo. 4º - Em andamento contínuo durante o exercício escolar 5º - Ação Continua 6º - Ação Contínua, dentro da programação das escolas.	Diretoria de Ensino Sul 1	Prof. Sandoval Cavalcante e Diretoras Cecília e Simone
43	Ed. Estadual	Ler e Escrever - Investir na qualidade da formação de base, desenvolver adequadamente suas potencialidades abrindo assim possibilidades de construção de um futuro com perspectivas de inserção social muito mais amplas.	Maio	Contínuo	1º - Em andamento. Atender 1200 alunos das escolas: E.E.Homero dos S. Fortes e Miguel Arraes (1ª e 2ª séries). 2º - Programa contínuo, em execução. 3º - Reinício em fevereiro, contínuo. 4º - Em andamento contínuo durante o exercício escolar 5º - Ação Continua 6º - Ação Contínua, dentro da programação das escolas.	Diretoria de Ensino Sul 1	Prof. Sandoval Cavalcante e Diretoras Ana Maria e Maria Elisabeth
44	Ed. Estadual	Ler e Escrever - Para a 1ª série da E.F, o Ler e Escrever instituiu o Projeto Bolsa Escola Pública e Universidade na Alfabetização, conhecido como Bolsa Alfabetização, que permite a atuação de um aluno pesquisador nestas classes.	Abril	Contínuo	1º - Em andamento - Escolas atendidas: EE Homero dos Santos Fortes e EE Miguel Arraes. 2º - Programa Contínuo, em execução. 3º - Reinício em fevereiro nas Escolas 4º - Em andamento- contínuo durante o exercício escolar 5º - Ação Continua 6º - Ação Contínua, dentro da programação das escolas.	Diretoria de Ensino Sul 1	Prof. Sandoval Cavalcante e Diretoras Ana Maria e Maria Elisabeth
45	Ed. Estadual	Programa Escola da Família - Programa que visa atender as comunidades com ações sócio-culturais abordando eixos: qualificação para o trabalho, saúde, esporte e cultura. Escolas atendidas EE Maria Zilda Gamba Natel, EE Homero dos Santos Fortes.	Fevereiro	Contínuo	1º - Em andamento - Programação nos finais de semana com palestras, atividades de saúde, esporte. 2º - Programa contínuo, em execução somente aos domingos, devido a	Diretoria de Ensino Sul 1	Prof. Sandoval Cavalcante e Diretoras Cecília e Ana Maria

					<p>reposição de aulas aos sábados.</p> <p>3º - Reinício com o exercício escolar em fevereiro.</p> <p>4º - Ação Contínua, durante o exercício escolar</p> <p>5º - Idem ao item anterior.</p> <p>6º - Ação Contínua, dentro da programação das escolas.</p>		
46	Ed. Estadual	Ordenamento do tráfego para transporte escolar das crianças na Rua Herbert Spencer.	Abril	Abril	<p>Concluído. Efetuada a diversificação dos pontos de saída das peruas escolares das EE Homero dos Santos Fortes e EE Miguel Arraes.</p>	Diretoria de Ensino Sul 1	Prof. Sandoval Cavalcante
47	Esporte Estadual	Implantação do programa Esporte Social para 200 crianças e adolescentes.	Abril	Outubro Julho	<p>1º - Em definição da Entidade que assumirá o Convênio.</p> <p>2º - Análise da documentação pela Consultoria Jurídica da SEEL - Associação Amigos da Mancha – R\$ 78.240, previsão para início de outubro.</p> <p>3º - Concluído - Convênio assinado em 16/12/09, Atividade a ser iniciada em 15 de Março de 2010.</p> <p>4º - Atividade iniciada atendendo 200 crianças 2º, 3º e 4º feiras no CEU e no Campo Mourão.. Em estudo ampliação para mais 100 crianças, adolescentes com a União de Moradores.</p> <p>5º - Em andamento.</p> <p>6º - Concluída até março de 2011. Convênio encerrado, em processo de avaliação pela SEEL.</p>	Programa Fazendo a diferença – Projeto Esporte Social	Maria Salete / Emerson Dias
48	Esporte Municipal	Implantação de espaços de lazer na Escadaria do Antonico e em uma rua próxima ao CEU.	Maior	Junho	<p>1º - Não iniciada.</p> <p>2º - Depende da Subprefeitura CL, busca de ONG para assumir gestão do espaço e materiais.</p> <p>3º - Entidades não demonstraram interesse</p> <p>4º - Até o presente momento não tem entidade interessada</p> <p>5º - Atividade paralisada, sem entidade interessada.</p>	Sec. Mun. Esporte / Sub CL	Valter Rocha e Devair de Andrade

52	Emprego	Encaminhamento de jovens do ensino médio ao Programa Jovem Cidadão (Meu Primeiro Trabalho) através de cadastro no site www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br ou fones 3241-7452/7453/7473.	Contínuo	Contínuo	<p>1º - Depende da procura e divulgação.</p> <p>2º - Idem anterior.</p> <p>3º - SERT fará uma mobilização para divulgação em Maio.</p> <p>4º - Divulgação implementada, depende da inscrição dos interessados</p> <p>5º - Em andamento, depende das inscrições.</p> <p>6º - Em andamento - ação contínua</p>	SERT	Leila de Melo Bastos
53	Emprego	Encaminhamento ao Programa de Qualificação Profissional - PEQ através de cadastramento no Emprega SP, em agências do Poupatempo, PAT'S e CICs da região.	Contínuo	Contínuo	<p>1º - Depende da procura e divulgação.</p> <p>2º - Idem anterior.</p> <p>3º - Em fase de divulgação.</p> <p>4º - Em divulgação, porém depende da demanda.</p> <p>5º - Em andamento, depende das inscrições.</p> <p>6º - Em andamento - ação contínua</p>	SERT	Leila de Melo Bastos
54	Emprego	Encaminhamento de até 40 pessoas ao Programa Time do Emprego, de acordo com a distribuição de turmas de 10 pessoas.	Contínuo	Contínuo	<p>1º - Depende do encaminhamento da SEADS.</p> <p>2º - Programa divulgado junto às entidades e comunidade em geral.</p> <p>3º - Em fase de divulgação pela SERT.</p> <p>4º - Em andamento.</p> <p>5º - Em andamento depende das inscrições.</p> <p>6º - Em andamento - ação contínua</p>	SERT	Leila de Melo Bastos
55	Emprego	Encaminhamento direto para cadastramento, orientação e emissão de notas para artesãos na SUTACO informações nos fones 3241 – 7342.	Contínuo	Contínuo	<p>1º -Depende da procura e divulgação.</p> <p>2º - Não há procura pela comunidade.</p> <p>6º - Não houve interesse pela comunidade</p>	SERT	Leila de Melo Bastos
56	Emprego	Encaminhamento aos diversos programas da SERT através das Agencias do Poupatempo PATS e CICs da região.	Contínuo	Contínuo	<p>1º - Depende da procura e divulgação.</p> <p>2º - Atendimento conforme itens 52, 53 e 54</p>	SERT	Leila de Melo Bastos

65	Habitação	Escolha e atribuição das unidades habitacionais.	Março	Julho/10	<p>1ª - Em andamento. Levantamento das famílias, apresentação e escolha das unidades, acompanhamento social.</p> <p>2º - Em andamento</p> <p>3º - Em andamento: escolha para o Condomínio A.</p> <p>4º - Em fase de Conclusão</p> <p>5º - Ação Concluída.</p>	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
66	Habitação	Desenvolvimento de ações juntos aos segmentos: jovens e mulheres.	Início projeto	Dez./10	<p>1º - Em andamento. Reuniões sócio-educativas.</p> <p>2º - Em andamento.</p> <p>3º - Em andamento pela Equipe Social, com os futuros moradores dos Condomínios A e C</p> <p>4º - Ação em andamento</p> <p>5º - Em continuidade.</p> <p>6º - Em andamento - ação contínua</p>	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
67	Habitação	Desenvolvimento de projeto urbanístico Rua Afonso dos Santos.	Março	Maio/09	<p>1º - Em andamento-Projeto finalizado obras em fase inicial.</p> <p>2º - Em andamento,</p> <p>3º - Concluído. Inaugurado em Junho de 2009.</p>	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
68	Habitação	Desenvolvimento de atividades voltadas à apresentação do projeto urbanístico, apropriação do espaço público e educação ambiental - Rua Afonso dos Santos -	Março	Maio	<p>1º - Em andamento - Projeto social elaborado, divulgação, mobilização e início de capacitação dos moradores.</p> <p>2º -Em andamento.</p> <p>3º - Concluído. Capacitação efetuada, agentes ambientais atuando.</p>	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
69	Habitação	Área de lazer da Rua da Bica - Jd. Colombo.	Nov/08	Junho/09	<p>1º - Em andamento - Projeto elaborado, obra em execução.</p> <p>2º - Em andamento</p> <p>3º - Concluído.</p>	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis

70	Habitação	Desenvolvimento de atividades voltadas à apresentação do projeto urbanístico, apropriação do espaço público e educação ambiental- Rua da Bica - Jd. Colombo.	Fevereiro	Julho/10	1º - Em andamento - Projeto social elaborado, divulgação, mobilização e início de capacitação dos moradores. 2º - Em andamento. 3º - Concluído. Capacitação efetuada, agentes ambientais atuando.	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
71	Habitação	Canalização do córrego, abertura de viário e implantação do projeto urbanístico e paisagístico - área de lazer – BREJO.	Janeiro/09	Junho/10 Alterado Junho/11	1º - Em andamento - Remoção das famílias iniciada, elaboração do projeto e execução da obra iniciada. 2º - Em andamento. 3º - Em andamento. 4º - Em andamento, alterado prazo de entrega Junho/11 5º - Em andamento. 6º - Em andamento - ação contínua	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
72	Habitação	Construção de 1000 Unidades Habitacionais - informação corrigida para 787 Unidades Habitacionais.	Setembro/08	Julho /10	1º - Em andamento - Condomínios A, B, C, D, E, F.. 2º- Obras em andamento, entregue Cond. F. - Condomínio F Concluído 3º - Em andamento, previsão de entrega: - Condomínio A em 25/03/10 - Condomínio B – 30/05/10 - Condomínio C – 12/04/10 - Condomínio D 30/06/10 4º Em fase de finalização previsão de entrega total dos Condomínios: A, B, C e D. 5º - Concluídos	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
73	Habitação	Obras de infra-estrutura - água, esgoto, abertura e melhoria de ruas e vielas.	Junho	Outubro/10 Agosto/12	1º - Em andamento. 2º - Em andamento. 3º - Em andamento. 4º - Em execução, alterado data para agosto/12 5º - Em andamento. 6º - Em andamento - ação contínua	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis

74	Habitação	Pavimentação das ruas do Jd. Colombo, Paraisópolis e Porto Seguro.	Janeiro	Maio/11 Agosto/12	1º - Em andamento. 2º - Em andamento. 3º - Em andamento, finalizado aproximadamente 60% do viário principal, complementação em licitação. 4º - Em andamento, alterado data para agosto/12 5º Em andamento. 6º - Em andamento - ação contínua	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
75	Habitação	Entrega do CEI - localização entre Av. Perimetral e Rua Secundária.	Fevereiro/09	Nov/10 (original) Abril /10 (atual) Julho/10	1ª - Em andamento – fundação 2º - Idem anterior 3º - Em andamento – obra em estágio de conclusão de estrutura e fechamentos. 4º - Em fase final, previsão de entrega Julho/10 5º - Ação Concluída.	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
76	Habitação	Entrega do Tele centro junto ao Condomínio A. (Correção Condomínio B)	Início projeto	Abril /10 Out/10	1º - Obras em andamento. 2º - Em andamento 3º - Em fase de finalização, previsão de entrega para 15/04/10. 4º - Alterado Condomínio B e prazo para Outubro/10 5º - Em Fase final. 6º - Previsão de entrega para maio/2011 (em fase de construção de rampa)	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
77	Habitação	Entrega das Unidades do Condomínio F (126 Unidades).	Início projeto	Setembro/09	Finalizado - inauguração com entrega das chaves em 19/09.	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
78	Habitação	Entrega das Unidades do Condomínio C (188 Unidades).	Início projeto	Março/10 (original) Junho (entrega total) Julho/10	1º - Obras em andamento. 2º - Em andamento 3º - Em andamento – estrutura e acabamento. Entregas dos blocos C8, C9 e C10 em abril/10. 4º Em fase de acabamento. Entregues os blocos C08, C09 e C10 Entrega total em Julho/10.	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis

					5º Concluído		
79	Habitação	Entrega das Unidades do Condomínio A (146 Unidades).	Início projeto	Março/10 Julho/10	1º - Obras em andamento. 2º - Em andamento 3º - Em finalização. Entrega dos blocos A6 e A7 prevista para 20/03/10. 4º Em acabamento demais blocos entrega total em Julho/10. 5º - Concluído	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
80	Habitação	Entrega das Unidades do Condomínio B (200 Unidades).	Início projeto	Fevereiro/10 (original) Maio (atual) Julho/10	1º - Obras em andamento 2º - Em andamento 3º - Em finalização. Entrega prevista para Maio/10. 4º - Entrega prevista para Julho 5º - Concluído.	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
81	Habitação	Organização e Capacitação de Agentes Ambientais.	Junho/08	Dez/10 Atual Agosto/12	1º - Em andamento - preparação, reuniões, capacitação e acompanhamento das famílias. 2º - Em andamento. 3º - Em continuidade, ação sendo desenvolvida junto com o GT Meio Ambiente – Item 124 do Virada. 4º - Em andamento. 5º - Em andamento. 6º - Ação paralisada por falta de financiamento	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
82	Habitação	Construção de Centro Comunitário – Grotinho.	Agosto/08	Agosto/09 Atual Out./10	Concluído. Deverá ser reformado, foi alvo de vandalismo. Em negociação com o Ministério da Cultura para instituir Espaço Cultural Multiuso.	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
83	Habitação	Intervenção: Contenção de risco geotécnico, abertura de viário, implantação de infraestrutura e urbanístico – Grotinho.	Novembro/08	Outubro/10	1º - Em andamento (parcial) 2º - Idem anterior 3º - Em andamento, finalização construção habitacional/comercial e atualização do	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis

				Atual Outubro/11	projeto da área de lazer. 4º - Em andamento, alteração de prazo out/11 5º - Em andamento, com atraso. 6º - Em andamento		
84	Habitação	Desenvolvimento de atividades voltadas à apresentação do projeto urbanístico, apropriação do espaço público e educação ambiental – Grotinho.	Outubro /08	Junho/09 Atual Outubro/11	1º - Projeto elaborado, fase de divulgação mobilização e capacitação da comunidade. 2º - Em andamento. 3º - Em andamento pela Equipe social, aproveitando a metodologia do GT Meio Ambiente – Item 124 do Virada. 4º - Com os novos projetos data alterada para Outubro/11. 5º - Em andamento. 6º - Em andamento	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
85	Habitação	Construção de Escola de Música do Centro de Educação Ambiental e área de lazer – Grotão.	Outubro /08	Outubro/11	1º - Obra em execução: contrato Camargo Correa. 2º - Idem anterior 3º - Em licitação: previsão de início de obras em junho/10. 4º - Idem anterior com Inclusão no espaço Escola de Música. 5º - Idem ao item anterior 6º - Em andamento	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
86	Habitação	Construção da Avenida Perimetral (trecho ZEIS) Perimetral.	Junho/08	Outubro /10 Atual Agosto/11	1º - Em andamento. 2º - Idem anterior. 3º- Em andamento. Trechos entre entrada Grotão e próximo a Herbert Spencer, e entre Rudolf Lutz e Viriato Corrêa finalizados. Em licitação trecho de duas quadras e alça de acesso à Rua Pasquale. 4º - Em execução, alterado data para agosto/11. 5º - Em andamento, com atraso 6º - Em andamento	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis

87	Habitação	Atividades de zeladoria e educação ambiental - Setores Jd. Colombo, Brejo, Escadaria das Jangadas, Escadaria do Antonico, - Grotinho.	Abril	Dez/10	<p>1º - Em andamento.</p> <p>2º - Idem anterior.</p> <p>3º - Atividades em andamento.</p> <p>4º - Em andamento.</p> <p>5º - Em andamento.</p> <p>6º - Em andamento</p>	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
88	Habitação	Construção de Central de Triagem de Lixo e Ecoponto e desenvolvimento de Campanha para redução do lixo e coleta seletiva.	Junho	<p>Dezembro /10</p> <p>Atual Fevereiro/11</p>	<p>1º - Em fase de divulgação, preparação das reuniões, capacitação e acompanhamento junto às famílias.</p> <p>2º - Idem anterior.</p> <p>3º - Projeto preliminar elaborado. Em licitação: previsão de início das obras para Junho/10.</p> <p>4º - Alterado data de previsão de entrega para fevereiro/11 e nova data para início das obras setembro/10</p> <p>5º - Em andamento.</p> <p>6º - Obra contratada, aguardando emissão de posse. Previsão de entrega em junho/2011.</p>	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
89	Habitação	Canalização do córrego, abertura de viário e implantação do projeto urbanístico e paisagístico - Parque Linear - Córrego do Antonico.	Agosto	<p>Outubro/10</p> <p>Atual Agosto de 12</p>	<p>1º - Em andamento - Projeto urbanístico em desenvolvimento.</p> <p>2º - Em andamento.</p> <p>3º - projeto Urbanístico definido (pendente última discussão com DAEE). Obra do Parque Linear não iniciada.</p> <p>4º - Idem anterior. Alteração de data: previsão de entrega da obra completa para Agosto/12.</p> <p>5º - Em andamento, com atraso</p> <p>6º - Em andamento</p>	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
90	Habitação	Desenvolvimento de atividades voltadas à apresentação do projeto urbanístico do Córrego do Antonico, apropriação do espaço público e educação ambiental.	Junho	<p>Junho/10</p> <p>Atual Agosto/12</p>	<p>1º - Aguardando estudo preliminar.</p> <p>2º - Aguardo.</p> <p>3º - Aguardando Projeto final.</p> <p>4º - Idem anterior data de previsão final alterada para agosto/12.</p>	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis

					<p>5ª - Em andamento, com atraso.</p> <p>6ª - Em andamento - ação continua</p>		
91	Habitação	Ações voltadas à pós-urbanização e à pós-ocupação.	Agosto	Dezembro /10	<p>1ª - Em fase de reuniões preliminares para posterior acompanhamento contínuo e desenvolvimento de atividades de socialização.</p> <p>2ª - Reuniões com as famílias sendo efetuadas.</p> <p>3ª - Em andamento com as famílias do Condomínio F entregue e com os moradores dos próximos condomínios que serão entregues em março e abril.</p> <p>4ª - Em andamento com parte das famílias dos Condomínios A e C.</p> <p>5ª - Ação Concluída.</p>	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
92	Habitação	Entrega da UBS - localização entre a Av. Perimetral e Rua Silveira Sampaio.	Junho	<p>Dezembro09 (original)</p> <p>Junho/10 (atual)</p> <p>Atual Julho/10</p>	<p>1ª - Projeto em fase final para início de terraplanagem.</p> <p>2ª - Obra iniciada.</p> <p>3ª - Atrasada, porém em finalização da fundação e estrutura.</p> <p>4ª - Em fase final previsão de entrega junho.</p> <p>5ª Em andamento com atraso, previsão de entrega para dezembro</p> <p>6ª Em fase de finalização. Entrega da obra em março/2011 e início das atividades em meados de abril/2011.</p>	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
93	Habitação	Entrega da AMA - localização entre Av. Perimetral e Rua Silveira Sampaio.	Junho	<p>Dez/09 (original)</p> <p>Junho/10 (atual)</p>	<p>1ª - Projeto em fase final para início de terraplanagem.</p> <p>2ª - Obra iniciada.</p> <p>3ª - Atrasada, porém em fase de finalização da fundação e estrutura.</p> <p>4ª - Em fase final previsão de entrega para julho/2010.</p> <p>5ª - Em andamento, com atraso.</p> <p>6ª Em fase de finalização. Entrega da obra em março/2011 e início das atividades em meados de abril/2011.</p>	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis

94	Habitação	Entrega do CAPS - localização entre Av. Perimetral e Rua Silveira Sampaio.	Julho	Janeiro/10 (original) Junho/10 (atual) Atual Out/10	1º - Projeto em fase final. 2º - Obra iniciada. 3º - Atrasada, em fase de finalização da fundação e estrutura. 4º - Em andamento alterado data de entrega para Outubro/10 5º Em andamento com atraso, previsão de termino início de 2011. 6º - Em andamento com atraso. Previsão para maio/2011.	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
95	Habitação	Atividades de educação ambiental nas quadras com obras concluídas ou em conclusão.	Junho		1º - Terraplanagem. 2º - Sem informação. 3º - Atividades paralisadas. 4º - Idem anterior 5º - Idem anterior 6º - Atividade paralisada	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
96	Habitação	Desenvolvimento de ações voltadas à geração de renda - desenvolvimento de cursos de capacitação através de parceiras com órgãos governamentais e não governamentais.	Julho		1º - Não iniciada. 2º - Idem anterior. 3º - Não iniciada. 4º - Idem anterior. 5º - Não iniciada. 6º - Não iniciada.	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
97	Habitação	Remoção e reassentamento das famílias cujos domicílios tem interferência com as obras de urbanização.	Julho	Dez /10 Atual Agosto/12	1º - Em andamento - reuniões preliminares acompanhamento contínuo, plantão social. 2º - Em andamento. 3º - Em andamento. 4º - Em andamento. 5º - Em andamento. 6º - Em andamento.	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis
98	Habitação	Desenvolvimento de atividades voltadas à apresentação do projeto urbanístico e paisagístico, apropriação do espaço público e educação ambiental – BREJO.	Julho	Março/10	1º - Em processo de divulgação,	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis

				Atual Junho/11	<p>mobilização e capacitação.</p> <p>2º - Projeto em elaboração.</p> <p>3º - Em andamento, em conjunto com o GT Meio Ambiente, apropriação da metodologia – Item 124 Virada.</p> <p>4º- Em andamento.</p> <p>5º - Em andamento.</p> <p>6º - Em andamento.</p>		
99	Justiça	Semana de Bate Papo sobre Direitos.	Maio	Maio	Concluído. 4 dias de Palestras, 04, 05, 06 e 07 com debates: Superendividamento, Violência Doméstica contra a Mulher - Acesso à Justiça, Papel do MP - 660 participantes	Sec. Est. Justiça	Maria Isabel Soares
100	Justiça	Realização de duas Jornadas da Cidadania.	Junho	Setembro	<p>1º - Concluída. 1ª Jornada em 05 e 06/06 - CEU Paraisópolis – 7,2 mil atendimentos.</p> <p>2º - Concluída. 2ª Jornada em 11 e 12/09 CEU - 14,1 mil atendimentos e distribuição de 17,5 mil brindes.</p>	Sec. Est. Justiça	Maria Isabel Soares
101	Justiça	Realização de evento para casamento comunitário.	Outubro /08		<p>1º - Em fase de contatos com os cartórios.</p> <p>2º - Inscrições de interessados nas duas Jornadas, casamento previsto para 24/10</p> <p>3º - Concluído – Evento ocorrido em 24/10 – 35 casais com 300 convidados participantes.</p>	Sec. Est. Justiça	Maria Isabel Soares
102	Justiça	Instalação de um posto fixo do Centro de Integração da Cidadania - CIC em Paraisópolis	Sem data prevista		<p>1º e 2º - Depende da disponibilização de área que está sendo feita pela Subprefeitura e SSP.</p> <p>3º e 4º - Em negociação de espaço junto ao local da construção da AMA – UBS e CAPS. Em fase de captação de recursos.</p> <p>5º - Espaço físico definido, em fase de elaboração do Projeto.</p> <p>6º - Em andamento: fase de definição de orçamento e regularização do uso do espaço junto a SVMA.</p>	Sec. Est. Justiça	Maria Isabel Soares
103	Saúde	Implantação do Programa Aprendendo com Saúde, vinculado ao Programa Saúde da Família.	Abril	Maio Junho/Julho/ Agosto	<p>1º - Em andamento.</p> <p>2º - Concluído. Realizadas atividades no</p>	SMS /Coord. Saúde Sul	Marco Antonio Lima/ Ivanilda Marques

					<p>CEU Paraisópolis de 01/06 a 19/07, 48 crianças diagnosticadas com médio e alto grau de cáries, tratamento iniciado na UBS Paraisópolis I.</p> <p>3º - Em 2009 atendidos 2 EMEIs, 1 CEI e 2 EMEFs totalizando 1707 alunos matriculados e 998 alunos examinados pela equipe volante de pediatria.</p> <p>4º - Em 2010, até maio, atendidos 2 EMEFs, totalizando 1145 alunos matriculados e 544 alunos examinados pela equipe volante de pediatria.</p> <p>5º - Não houve visitas programadas pela equipe volante nas escolas nesse período</p> <p>6º – atendidas 4 EMEFs totalizando 545 alunos matriculados e 232 alunos examinados.</p>		
104	Saúde	Implementação do Programa Saúde da Família (criação de mais 2 equipes).	Março	Contínuo	Concluído. 2 equipes contratadas totalizando 13 equipes - cobertura de 52 mil famílias.	SMS/Coord. Saúde Sul	Marco Antonio Lima/Ivanilda Marques
105	Saúde	Instalação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família.	Abril	Maio	Concluído. 1 equipe de 9 profissionais contratada, oferece suporte às 2 UBS.	SMS/ Coord. Saúde Sul	Marco Antonio Lima /Ivanilda Marques
106	Saúde	Ampliação da rede de Apoio à Mãe Paulistana (fortalecimento da ação Visita à Maternidade).	Abril	Contínuo Junho /Julho/ Agosto	<p>1º - Em processo-cobertura será computada na avaliação do próximo mês.</p> <p>2º - Cadastradas para acompanhamento pré - natal 488 gestantes. 414 cartões Mãe Paulista, 2350 consultas pré-natal, 128 usuárias participaram das ações de planejamento familiar, 727 gestantes em pré-natal = 2437 abordagens.</p> <p>3º- sem informação</p> <p>4º - Contínuo :entre fev. a maio : - 336 gestantes cadastradas - 314 cartões SPTRANS entregues - 121 pessoas participaram dos grupos de planejamento familiar - 369 gestantes participaram dos Grupos de gestantes</p> <p>5º - Em andamento – Cadastradas 754 gestantes (86% da meta de cobertura) Em pré natal – 617 gestantes entregues – 589 cartões – 5487 consultas pré natal – 226 usuárias participaram planejamento familiar – 754 gestantes do grupo de gestantes.</p> <p>6º. Em andamento: 01/setembro à</p>	SMS/Coord. Saúde Sul	Marco Antonio Lima /Ivanilda Marques

					31/dezembro 2010: 393 gestantes cadastradas; 2605 consultas de pré-natal; 307 cartões entregues; 177 participantes dos grupos de planejamento familiar; 467 participantes nos grupos de gestantes		
107	Saúde	Adequação da Sala da Saúde da Mulher nas 2 UBSs: UBS 1 Rua Melchior Giola, 80 - UBS 2 Rua Pasquale Galuppe, 951.	Abril	Maio/	Concluída. Colocação de maca, foco, espelho, balança, etc.	SMS/Coord. Saúde Sul	Marco Antonio Lima/Ivanilda Marques
108	Saúde	Adequação de infra-estrutura (mobiliário e equipamentos) das UBSs 1 e 2.	Maio	Dezembro	1º - Não iniciado. 2º - Em andamento recebimento de longarinas, 5 Kits de esfigmomanometro de estetoscópio. 3º - Em andamento 4º - Equipamentos e mobiliários chegarão em junho. 5º - UBS 1 equipada e UBS 2 em reforma. 6º - UBS I receberá verba para adequação física e mais equipamentos/mobiliário. UBS II reformada e serão comprados equipamentos/mobiliário.	SMS / Coord. Saúde Sul	Marco Antonio Lima/Ivanilda Marques
109	Saúde	Implementação do Programa Remédio em Casa - Integração Correio e Agentes do PSF.	Abril	Contínuo	1º - Iniciado, cobertura será computada na avaliação do próximo mês. 2º - Os médicos foram capacitados para aumento e continuidade do programa nas unidades Paraisópolis I, em abril tinha 297 em agosto teve 322, Paraisópolis II tinha 117, agora 136. 3º - Em andamento. 4º - UBS I registra 338 cadastrados e UBS II 145 cadastrados no Programa Remédio em casa. Ação contínua 5º - UBS I 340 cadastrados e UBS II 156 cadastrados. 6º - UBS I, 342 cadastrados e UBS II 170 cadastrados.	SMS/ Coord. Saúde Sul	Marco Antonio Lima/Ivanilda Marques
					1º - Iniciado. Cobertura será computada na avaliação do próximo mês. 2º - A UAD de CL. é referência para as UBS de Paraisópolis. Quadro funcional: 4 médicos, 3 enfermeiras, 1 dentista, 1		

110	Saúde	Fortalecimento das equipes de Assistência Domiciliar.	Abril	Contínuo	<p>técnico em saúde bucal, equipamento móvel, 8 auxiliares de enfermagem, 2 motoristas e 2 carros. Não há lista de espera.</p> <p>3º - Em andamento</p> <p>4º - Em andamento ampliação do nº de auxiliares de enfermagem para 11 profissionais. Não há lista de espera.</p> <p>5º - Em andamento. Atendendo em média 140 pacientes acamados por mês.</p> <p>6º - O último dado se refere a toda região de CL. Atualmente há 141 pacientes acamados e destes 04 são de Paraisópolis. Implementadas ações de trabalho com cuidadores. Realizadas reuniões periódicas com os profissionais do PSF para discussão e acompanhamento dos casos sem indicação de assistência direta pela UAD.</p>	SMS/Coord. Saúde Sul	Marco Antonio Lima/Ivanilda Marques
111	Saúde	Implementação do Programa de Combate à Dengue (cobertura de 100% da população).	Abril	Contínuo	<p>1º - Em andamento. Será computada cobertura na avaliação do próximo mês.</p> <p>2º - Contínuo. Os agentes comunitários estão realizando visitas sanitárias no momento de sua visita mensal. Junho 84,5%, Julho 67,7% e Agosto 67,5% de cobertura.</p> <p>3º - Contínuo</p> <p>4º - Contínuo: 72% de cobertura em maio</p> <p>5º - Contínuo – 79% de cobertura em setembro.</p> <p>6º - Contínuo - Diariamente há 9 agentes de zoonoses atuando na área, conforme proposta do Proesa</p>	SMS/Coord. Saúde Sul	Marco Antonio Lima/Ivanilda Marques
112	Saúde	Implementação do Programa de Trabalho Interdisciplinar para Prevenção à Gravidez Precoce e DST.	Abril	Contínuo	<p>1º - Em andamento nas 2 UBS's.</p> <p>2º - Idem anterior.</p> <p>3º - Contínuo.</p> <p>4º - Contínuo, trabalhos com grupos nas 2 UBS's.</p> <p>5º - Contínuo nas duas UBSs. Em fase de início o Projeto Vale Sonhar para redução da gravidez não planejada na adolescência.</p>	SMS/Coord. Saúde Sul	Marco Antonio Lima/Ivanilda Marques

					6º. Contínuo. Acordado junto a P1, P2 e P3 o desenvolvimento do projeto Vale Sonhar / realizada atividade para tornar a UBS acolhedora ao adolescente/ realizadas reuniões no Céu Paraisópolis onde terá início o projeto em piloto de 3 meses/ marcada capacitação dos profissionais na Ferramenta do vale Sonhar para 14,15, 16 de fevereiro/ Marcado início das Atividades na Escola Veremundo Toth para 01/03.		
113	Saúde	Cobertura de 100% da população com Cartão SUS.	Abril	Contínuo	1º - Em andamento, será implementado na Jornada da Saúde de 25 a 27/05 e Jornada da Cidadania 05 e 06/06 – CEU. 2º - Programação acima cumprida e participação na Jornada da Cidadania no CEU 11 e 12/09. Confeção do cartão nas UBS's de forma contínua. 3º - Ação sendo feita de maneira contínua nas UBS's. 4º - Ação contínua. 5º - Ação Contínua. 6º - Ação contínua	SMS/Coord. Saúde Sul	Marco Antonio Lima/Ivanilda Marques
114	Saúde	Implementar a 3a. UBS - AMA 24h e CAPS – Adulto.	Novembro	Maio/10	1º - Em planejamento a formação de 7 novas equipes , depende da finalização das obras pela SEHAB. 2º - Idem anterior. 3º - Aguardando finalização da obra pela SEHAB. 4º - Aguardando finalização da obra previsão julho, Em fase de contratação de RH e, compra de equipamentos e definição da gerenciadora. Proposta de inauguração e início de funcionamento agosto. 5º Aguardando finalização das obras: dezembro/2010 AMA e UBS e início de 2011 CAPS. 6º A data prevista de finalização das obras da UBS e AMA é 31/03/11 e o início das atividades após 15/4/11. O CAPS será entregue posteriormente.	SMS/Coord. Saúde Sul	Marco Antonio Lima/Ivanilda Marques

115	Saúde	Cobertura de 100% das crianças menores de um ano em vacinação	Abril	Contínuo	<p>1º - Em andamento, será implementado na Jornada da Saúde de 25 a 27/05 e Jornada da Cidadania 05 e 06/06 – CEU.</p> <p>2º - Continua a vacinação nas UBS, em Paraisópolis I, cobertura de 84% e Paraisópolis II, 98%.</p> <p>3º - Contínuo nas UBS's.</p> <p>4º - Cobertura de 97% UBS Paraisópolis I e 98% UBS Paraisópolis II</p> <p>5º - Cobertura de 98% UBS I e 99% UBS II.</p> <p>6º - Cobertura em novembro de 95,54% UBS I e de 94,98% UBS II. Cobertura em dezembro de 97,86% UBS I e de 90,07 UBS II</p>	SMS/Coord. Saúde Sul	Marco Antonio Lima/Ivanilda Marques
116	Saúde	Implantação do Plano Popular de Saúde Bucal.	Em definição		Ação não iniciada	Eletropaulo	Luiz Cavaretti
117	Seg. Pub	Apoio à Prefeitura para atuação de estabelecimentos irregulares.	Fevereiro	Contínuo	<p>1º - Realizadas operações conjuntas com a Sub Prefeitura, de acordo com a necessidade.</p> <p>2º - Em andamento, ação contínua.</p> <p>3º - Em andamento – Inclusão de representante da SSP no GT item 125, de modo que a fiscalização seja feita de forma orgânica com a proposta de Regularização do Comércio Local.</p> <p>4º - Iniciado cadastramento do comércio em abril, responsável União de Moradores, até Maio 150 cadastrados.</p> <p>5º - Em continuidade.</p> <p>6º - Ação contínua</p>	SSP/16º BPM/M	Coronel Rui Conegundes
118	Seg. Pub	Levantamento dos locais mais vulneráveis por falta de iluminação.	Fevereiro	Contínuo	<p>1º - Elaborado Relatório de Averiguação de Indício de Infração Administrativa-RAIIA e encaminhado ao órgão competente.</p> <p>2º - Em andamento – ação contínua.</p> <p>3º - Em andamento - Contínuo, porém outros fatores são geradores de insegurança e desordem. As vias de ação da PM são por provocação do CONSEG. A proposta é pactuar um canal com a PM e também através da GCM ou Secretaria de Segurança Urbana e Subprefeitura.</p> <p>4º - Em andamento.</p>	SSP/16º BPM/M	Coronel Rui Conegundes

					5º - Em andamento, mediante necessidade. 6º - Idem anterior		
119	Seg. Pub	Expansão dos Programas Proerd e Jovens Construindo Cidadania.	Abril	Dezembro	1º - Implantado em 8 escolas - PROERD -E.E.Gov.Miguel Arraes, EMEFs Casarão, Paulo Freire, Don Veremundo Toth e CEU Paraisópolis = 1065 alunos JCC - E.E. Homero dos Santos Fortes, Etelvina de Góes Marcucci e Maria Zilda G. Natel = 8100 alunos. 2º - PROERD – em andamento nas 8 Escolas com ampliação para 1425 alunos. E.E.Homero aulas encerradas 350 alunos, aguardando formatura. JCC – em andamento nas 3 escolas com ampliação para 8300 alunos. Em definição a realização da formatura. 3º - Concluído. PROERD formou 1040 alunos das escolas citadas acima. JCC não teve efetiva implantação em 2009. Previsto para 2010 atender as Escolas EE Miguel Arraes e Homero dos Santos Fortes e EMefs Casarão e Paulo Freire totalizando 1040 alunos no PROERD. 4º - Iniciado os Programas JCC e PROERD com novas turmas nas escolas do estado e do Município 5º - Em andamento. 6º - Em planejamento junto às escolas	SSP/16º BPM/M	Coronel Rui Conegundes / 1ª Tenente Alcione Nicanor
120	Seg. Pub	Implementação do Projeto Observatório de Políticas Públicas com ênfase no combate à violência.	Abril	Agosto	1º - Em 04 e 05 - elaboração do Projeto, 06 aprovação do projeto, 07 pactuação com os parceiros, 08 implementação. 2º - Sem informação. 3º - Projeto sendo desenvolvido em conjunto com a Secretaria da Guarda Municipal. 4º - Ação paralisada. 6º - Ação paralisada.	SSP/Assessoria Secretário	Elizabeth Albernaz
121	Seg. Pub	Construção de uma unidade Operacional da PM e do Centro de Integração da Cidadania – CIC.	Sem previsão		1º - Em fase de levantamento de áreas em conjunto com a Subprefeitura CL. 2º - Área sendo localizada. 3º - A 5ª Cia já instalada, porém é possível	SSP/16º BPM/M	Tenente Coronel Isaias

					<p>que a partir da obtenção de terreno seja feita a construção e a transferência da 5ª Cia para dentro da Comunidade.</p> <p>4º - Sem previsão de instalação.</p> <p>5º - CIC espaço definido, em fase de elaboração do Projeto.</p> <p>6º - CIC em fase de definição do orçamento e regularização do uso do espaço junto a SVMA.</p>		
122	SMVA	Plantio de mudas de árvores associado a atividades de educação ambiental nos espaços disponíveis.	Abril Sem definição	Setembro Sem definição	<p>1ª - Aguardando indicação das áreas pela SEHAB.</p> <p>2ª - Idem anterior.</p> <p>3ª - Ação incluída no trabalho do GT Meio Ambiente, - Item 124, a ser iniciada pela área piloto do Projeto.</p> <p>4º - Em definição dos espaços da área piloto indicada pelo GT, parte do Antonico.</p> <p>5º - Aguardando retorno de parceiro para financiamento do Projeto.</p> <p>6º - Em andamento: projeto em elaboração para plantio de árvores em espaços do CEU, demais locais aguardam encaminhamentos do GT Meio Ambiente (ação 124).</p>	SVMA	Horácio Almeida Pires
123	SMVA	Implantação do Parque Municipal de Paraisópolis.	Junho	Dez./2010	<p>1ª - Fase 1 - Junho desapropriação em curso - elaborado levantamento planialtimétrico e solicitado suplementação de verba para completar as desapropriações.</p> <p>2º - Concluído o levantamento Planialtimétrico. Iniciado em agosto Projeto do Parque, previsão de término em fev/10. Em andamento: calçada e cercamento, previsão de término dez/09. Implantação do Parque fev./10, término dez/10.</p> <p>3º - No aguardo de suplementação de verba devido à revalorização dos terrenos pelo Poder Judiciário.</p> <p>4º - Desapropriação já paga em conclusão do processo judicial. Em execução o desenho do Projeto. Mantido os prazos.</p> <p>5º - Em andamento.</p> <p>6º - Em andamento: estudo preliminar</p>	SVMA	Horácio Almeida Pires

					concluído, será iniciada a contratação do Projeto básico completo. Implantação do Parque após conclusão do projeto (prazo após contratação de 180 dias)		
124	Grupo de Trabalho (Meio Ambiente)	Ações vinculadas: 4 / 5 / 9 / 14 / 64 / 68 / 81 / 84 / 85 / 87 / 88 / 89 / 90 / 95 / 98 / 122.	Nov/2009	Contínuo	<p>1º - Montado Grupo de Trabalho.</p> <p>2º - Iniciado levantamento diagnóstico – Metodologia Biomapa.</p> <p>3º - Definida área Piloto de atuação e elaborado pré-projeto, para ser apresentado ao GT.</p> <p>4º - Efetuado ação emergencial de limpeza – Recebendo 2010 de portas limpas. - levantamento de carcaças de veículos e retirada - total 58 - Elaboração do Projeto Modelo de Gestão para Projeto de coleta seletiva em area piloto – Antonio</p> <p>- Apresentação do Projeto ao GT – aprovado na integra. - Levantamento de possíveis parceiros para financiamento - elaborado carta de apresentação aos parceiros - em fase de captação de recursos.</p> <p>5º - Aguardando retorno dos parceiros para financiamento do projeto.</p> <p>6º - Ação paralisada por falta de financiamento</p>	SEADS/SEHAB/ Subprefeitura CL/ Instituto Supereco/ SMS/ União de Moradores	Izildinha Carneiro/ /Juliana Subino// / Eliane Santos/ Ivanilda Marques/ Gilson Rodrigues
125	Grupo de Trabalho (Regularização Comércio)	Ações vinculadas: 7 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 117.	Set/2009	Contínuo	<p>1º -Montado Grupo de Trabalho</p> <p>2º e 3º - Elaborado primeiro diagnóstico, em fase de montagem da Sala do Empreendedor.</p> <p>4º - Sala do empreendedor sendo montada na União de Moradores. Iniciado cadastramento dos comerciantes. Em negociação de plantão de profissionais do Banco do Povo na sala do empreendedor.</p> <p>5º - GT Concluído.</p>	SEADS/SERT/Associação Comercial do Butantã / SEBRAE/União de Moradores/Subprefeitura CL	Izildinha Carneiro/ /Juliana Subino/Carlos Nabil/Alan Oliveira/Paulo Soares/ Gilson Rodrigues/Maria Aparecida Junqueira/
126	Habitação	Construção de 493 Unidades Habitacionais.	Junho/10	Set /11	<p>1º Em licitação. Condomínios Paraisópolis E G H I e no Jd. Colombo B</p> <p>2º Em andamento</p> <p>3º Em andamento</p>	SEHAB/Habi	Projeto Paraisópolis

